Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de Carretera.
Fecha	19- Marzo-2018
Comunidad	Cuteva.
Ubicación	
Lugar	Cuteva.
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Supervisar avance de corte de camino a Cuteva.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	En la inspección a la calle se determinando lo siguiente: 1. La limpieza y desmonte del camino va por la estación 5k+900. 2. De esa estación (5k+900) a la comunidad hay aprox. 4km que faltan por cortar, donde existen 5 partes llenas de material inestable (lodo), una quebrada y un rio (Cuteva, 20 ml aprox). 3. El relleno de piedra traída de la cantera los Uveros va desde la estación 3k+200 @ 4k+000 (3.5 m de ancho aprox.) Para agilizar el acceso atraves de carros, se debe considerar realizar toda la limpieza de la calle y atacar los puntos más delicados con relleno de piedra para estabilizarla.
Seguimiento	Determinar las posibles áreas más críticas y así atacarlas para sanearlas.

Documentación fotográfica.